

Orientering til beboerne i EF Kronprinsessegården I vedrørende tagvinduer i trappeopgange

Vi skal hermed give jer en kort status på projektet med udskiftning/renovering af tagvinduer i trappeopgange i nr. 13 og 15.

Velux der skal levere de nye tagvinduer, har flyttet den fabrik som skal producere jeres vinduer og det har desværre medført nogle opstartsproblemer og vinduerne kan derfor først leveres medio uge 15. Dette er væsentlig forsinkelse i forhold til hvad der oprindeligt var givet tilsagn om.

De indledende arbejder med opstilling af stillads m.v. er så småt startet op med henblik på levering af vinduer i uge 10. Opsætning af stillads er nu sat i bero og genopstartes når vi kommer nærmere uge 15. Det vil ikke være ekstraomkostninger til stilladsleje som følge af forsinkelsen.

Vi ser frem til et godt samarbejde parterne imellem.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, enten nu til denne meddelelse, eller senere under arbejdets gennemførelse, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 53 38 63 36 eller via mail: mb@arkhus.dk.

Med venlig hilsen
Arkhus Bygningsrådgivning A/S

Marlene Boitang